

桌球室地坪鋪設 pu 改善工程(10242106)

基本資料

1. 設計監造：本校自辦
2. 施工廠商：泰毅土木包工業
3. 履約期間：102 年 7 月 2 日至 102 年 7 月 11 日
4. 結算金額：新臺幣 22 萬 3,000 元整
5. 履約內容：

於桌球室原有磨石子地坪(約 480 平方公尺)面層鋪設 3mm 厚之 pu 材質，改善地坪較滑情形。

施作前

1.桌球室 A 區



2.桌球室 B 區



3.桌球室 C 區



施工中

1.原有磨石子地坪打磨



2.裂縫填補及底漆



3.PU 材料施作



4.止滑砂及面漆施作



完工後

1.桌球室 A 區完成



2.桌球室 B 區完成



3.桌球室 C 區完成

